

Listung planbarer Einspeisemanagementmaßnahmen

Planungszeitraum				Ereignis Beschreibung des Engpasses (Netz- oder Umspannebene, Streckenabschnitt)	Angabe der verbleibenden Gesamtkapazität des betroffenen Abschnitts [kW / kVA]	Maßnahme Übertragungsrichtung, in der der Engpass auftritt, in Richtung vorgelagertes Netz oder in Richtung nachgelagertes Netz	Ist-Zeitraum		Auswirkung auf Erzeugungsanlagen
Datum		tägliches Zeitfenster					Regelungszeitfenster		
von	bis	von	bis				von	bis	
21.09.2015	25.09.2015	7:00	17:00	steht Trafo 11, Station Stahe und Trafo 1, Station Saeffelen nicht zur Verfügung	Reduzierung der Rückleistung am Trafo 2, Station Saeffelen auf max. 20 MVA	Begrenzung der Rückspeisung aus 10 kV Ebene in die vorgelagerten Netzebenen			keine Reduzierung
28.09.2015	02.10.2015	7:00	17:00	steht Trafo 12, Station Stahe und Trafo 2, Station Saeffelen nicht zur Verfügung	Reduzierung der Rückleistung am Trafo 1, Station Saeffelen auf max. 20 MVA	Begrenzung der Rückspeisung aus 10 kV Ebene in die vorgelagerten Netzebenen			keine Reduzierung
23.10.2017	23.10.2017	7:00	17:00	Freischaltung der 110 kV Lindern West	Reduzierung der Rückleistung, Übergabe-Station Saeffelen auf max. 16 MVA	Begrenzung der Rückspeisung aus 10 kV Ebene in die vorgelagerten Netzebenen			keine Reduzierung
26.10.2017	26.10.2017	7:00	17:00	Freischaltung der 110 kV Lindern West	Reduzierung der Rückleistung, Übergabe-Station Saeffelen auf max. 16 MVA	Begrenzung der Rückspeisung aus 10 kV Ebene in die vorgelagerten Netzebenen			keine Reduzierung
02.11.2017	02.11.2017	8:00	15:00	Freischaltung der 110 kV Lindern Ost	Reduzierung der Rückleistung, Übergabe-Station Saeffelen auf max. 16 MVA	Begrenzung der Rückspeisung aus 10 kV Ebene in die vorgelagerten Netzebenen			keine Reduzierung
15.11.2017	15.11.2017	8:00	15:00	Freischaltung der 110 kV Lindern West	Reduzierung der Rückleistung, Übergabe-Station Saeffelen auf max. 16 MVA	Begrenzung der Rückspeisung aus 10 kV Ebene in die vorgelagerten Netzebenen			keine Reduzierung
14.12.2017	14.12.2017	8:00	15:00	Freischaltung der 110 kV Lindern West	Reduzierung der Rückleistung, Übergabe-Station Saeffelen auf max. 16 MVA	Begrenzung der Rückspeisung aus 10 kV Ebene in die vorgelagerten Netzebenen			keine Reduzierung
26.02.2018	26.02.2018	7:15	15:00	Freischaltung der 110 kV Lindern West	Reduzierung der Rückleistung, Übergabe-Station Saeffelen auf max. 16 MVA	Begrenzung der Rückspeisung aus 10 kV Ebene in die vorgelagerten Netzebenen			

